

# 護岸工事進捗状況 (5月14日時点)

—— 施工済み護岸

## 埋立区域②

※5月14日時点

護岸名	計画長さ	実施長さ*	進捗率
K-1	216.6m	216.6m	100.00%
K-2	222.6m	222.6m	100.00%
K-3	205.7m	205.7m	100.00%
K-4	749.0m	409.7m	54.70%
N-5	211.0m	211.0m	100.00%
総延長	1604.9m	1265.6m	78.86%

残りの護岸延長 = 339.3m 21.14%

※実施長さは捨石(石材)の延長で、被覆ブロックの延長ではない

## 埋立区域②-1

※5月14日時点

護岸名	計画長さ	実施長さ*	進捗率
N-3	135.0m	125.6m	93.04%
K-4	280.0m	73.9m	26.39%
N-5	211.0m	211.0m	100.00%
総延長	626.0m	410.5m	65.58%

残りの護岸延長 = 215.5m 34.42%

※実施長さは捨石(石材)の延長で、被覆ブロックの延長ではない

船のGPS精度確認のための  
K-1護岸先端の調査

