

# 護岸工事進捗状況 (5月21日時点)

—— 施工済み護岸

## 埋立区域②

※5月21日時点

護岸名	計画長さ	実施長さ*	進捗率
K-1	216.6m	216.6m	100.00%
K-2	222.6m	222.6m	100.00%
K-3	205.7m	205.7m	100.00%
K-4	749.0m	461.2m	61.58%
N-5	211.0m	211.0m	100.00%
総延長	1604.9m	1317.1m	82.07%

残りの護岸延長 = 287.8m 17.93%

※実施長さは捨石(石材)の延長で、被覆ブロックの延長ではない

## 埋立区域②-1

※5月21日時点

護岸名	計画長さ	実施長さ*	進捗率
N-3	135.0m	135.0m	100.00%
K-4	280.0m	90.0m	32.14%
N-5	211.0m	211.0m	100.00%
総延長	626.0m	436.0m	69.65%

残りの護岸延長 = 190.0m 30.35%

※実施長さは捨石(石材)の延長で、被覆ブロックの延長ではない

