

# 護岸工事進捗状況 (5月28日時点)

—— 施工済み護岸

## 埋立区域②

※5月28日時点

護岸名	計画長さ	実施長さ*	進捗率
K-1	216.6m	216.6m	100.00%
K-2	222.6m	222.6m	100.00%
K-3	205.7m	205.7m	100.00%
K-4	749.0m	537.9m	71.82%
N-5	211.0m	211.0m	100.00%
総延長	1604.9m	1393.8m	86.85%

## 埋立区域②-1

※5月28日時点

護岸名	計画長さ	実施長さ*	進捗率
N-3	135.0m	135.0m	100.00%
K-4	280.0m	120.5m	43.04%
N-5	211.0m	211.0m	100.00%
総延長	626.0m	466.5m	74.52%

残りの護岸延長 = 159.5m 25.48%  
 ※実施長さは捨石(石材)の延長で、被覆ブロックの延長ではない

鉄塔



残りの護岸延長 = 211.1m 13.15%

※実施長さは捨石(石材)の延長で、被覆ブロックの延長ではない

