

# 護岸工事進捗状況 (6月4日時点)

—— 施工済み護岸

## 埋立区域②

※6月4日時点

護岸名	計画長さ	実施長さ*	進捗率
K-1	216.6m	216.6m	100.00%
K-2	222.6m	222.6m	100.00%
K-3	205.7m	205.7m	100.00%
K-4	754.4m	595.7m	78.96%
N-5	211.0m	211.0m	100.00%
総延長	1610.3m	1451.6m	90.14%

## 埋立区域②-1

※6月4日時点

護岸名	計画長さ	実施長さ*	進捗率
N-3	135.0m	135.0m	100.00%
K-4	274.8m	137.7m	50.11%
N-5	211.0m	211.0m	100.00%
総延長	620.8m	483.7m	77.92%

残りの護岸延長 = 137.1m 22.08%  
 ※実施長さは捨石(石材)の延長で、被覆ブロックの延長ではない

鉄塔



残りの護岸延長 = 158.7m 9.86%

※実施長さは捨石(石材)の延長で、被覆ブロックの延長ではない

