

護岸工事進捗状況 (6月12日時点)

—— 施工済み護岸

埋立区域②

※6月12日時点

護岸名	計画長さ	実施長さ*	進捗率
K-1	216.6m	216.6m	100.00%
K-2	222.6m	222.6m	100.00%
K-3	205.7m	205.7m	100.00%
K-4	754.4m	645.0m	85.50%
N-5	211.0m	211.0m	100.00%
総延長	1610.3m	1500.9m	93.21%

埋立区域②-1

※6月12日時点

護岸名	計画長さ	実施長さ*	進捗率
N-3	135.0m	135.0m	100.00%
K-4	274.8m	162.6m	59.17%
N-5	211.0m	211.0m	100.00%
総延長	620.8m	508.6m	81.93%

残りの護岸延長 = 112.2m 18.07%
 ※実施長さは捨石(石材)の延長で、被覆ブロックの延長ではない

鉄塔



残りの護岸延長 = 109.4m 6.79%

※実施長さは捨石(石材)の延長で、被覆ブロックの延長ではない

